

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年08月29日 星期六	气候	多云	气温	26-35℃
监理单位动态：		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	1. 10#塔基C腿沉孔完成10米（设计要求14米）。 2. 9#塔基组塔第二天。 3. 光伏区逆变器11C4桩头施工。 4. 电缆桥架安装。				
监理今日工作内容	1. 对7#组塔进行检查。 2. 对10#塔基沉孔检查。				
处理措施、意见、结果	1. 要求组塔人员做好成品材料防护，以免夜间受损。 2. 对沉孔检查，要求施工方控制好塔基腿中心点，以免塔基偏位而影响后期施工。				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘世发		

