

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 08 月 30 日 星期 12	气候	多云	气温	26-35℃
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		监理员 8人, 施工员 15人.			
施工机械动态:		挖机 1台, 吊机 1台, 发电机 1台, 吊车 1台.			
施工部位进度情况	1. 10# 塔基 12 腿浇筑 10 米 (设计圈孔深 14 米, 现已变更为 11.5 米). 2. 9# 塔基 12 腿 第四天. 3. 光伏区集电线路 35kV 电缆耐压试验. 4. 光伏区箱变整改.				
监理今日工作内容	1. 对光伏区 35kV 高压电缆耐压试验进行旁站. 耐压等级为 52kV. 符合规范要求. 2. 对 9# 塔基 12 腿 进行巡视. 要求在吊装时注意吊车. 吊车转弯半径内严禁站人. 3. 10# 塔基 12 腿 钢筋在制作按设计到检查. 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李德		总监签阅	刘永	

