

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 01 日 星期二	气候	多云	气温	26-36℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 8人, 施工员 15人.				
施工机械动态:	挖机 1台, 吊机 1台, 发电机 1台, 吊车 1台.				
施工部位进度情况	1. 10#塔基 1#腿测量定位; 下杆筒, 挖机移位至 1#腿位置; 晚上开始沉孔. 2. 光伏区道路整改.				
监理今日工作内容	1. 对挖机移位吊装进行旁站, 要求在吊装时, 听从指挥, 转弯半径内严禁站人, 注意吊装安全. 2. 对 10#塔基 1#腿定位进行复核, 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建