

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 02 日 星期三	气候	多云	气温	26-36℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理员2人, 施工员15人,				
施工机械动态:	挖机1台, 沉孔机1台, 发电机1台 运输车1辆,				
施工部位进度情况	1. 10#塔基A腿沉孔完成; 2. 10#塔基A腿钢筋笼制作完成; 3. 2#塔基沉孔整改.				
监理今日工作内容	1. 对钢筋笼制作样图检查, 符合设计要求; 2. 由于天气炎热, 要求施工人员做好防暑降温措施, 合理安排作息时间, 确保施工安全. 无.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅	刘士发		



由 扫描全能王 扫描创建