

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 06 日 星期 五	气候	雷阵雨	气温	25-36℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	管理人员5人，施工人员18人				
施工机械动态：	挖机1台，搅拌机1台，发电机1台， 拉沙车1辆，装载机1台。				
施工部位进度情况	1. 收集冲管管桩。 2. 10#塔基C1腿冲孔。 3. 下午10#塔基C1腿钢筋笼制作。 4. 光伏区涌泉整改。				
监理今日工作内容	1. 对10#塔基C1腿钢筋笼制作检查，符合设计要求。 2. 对沉孔进行检查，要求对沉孔排出的淤泥及时清理拉出现场，以免流入农田而造成不必要的麻烦。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	邓忠		总监签阅	刘发	



由 扫描全能王 扫描创建