

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年09月05日 星期六	气候	晴	气温	26-35℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： C15混凝土垫层			
施工方人员动态：	监理人员5人，施工人员18人				
施工机械动态：	挖机1台、冲孔机1台、发电机1台、拉渣泵2辆、卷扬机1台				
施工部位进度情况	1. 7#集电线路组塔。 2. 10#塔基C15混凝土浇筑。 3. 8#塔基浇筑垫层。				
监理今日工作内容	1. 对10#塔基C15混凝土浇筑进行旁站，符合设计要求。 2. 对10#塔基C15混凝土浇筑进行旁站，要求浇筑时控制好振捣，预拌混凝土质量保证设计要求。 3. 由于天气炎热，要求施工人员做好防暑降温措施，以防中暑。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	曹忠	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建