

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 06 日 星期 12	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理5人, 施工18人				
施工机械动态:	挖机1台, 沉孔机1台, 发电机1台, 卷扬机1台, 拉泥车1台				
施工部位进度情况	1. 9#集电阵塔组塔. 2. 10#塔基侧腿沉孔. 3. 10#塔基侧腿钢筒预制完成. 4. 光伏区沟渠整改中.				
监理今日工作内容	1. 对10#塔基侧腿钢筒预制件图样进行检查, 合格, 符合要求. 2. 对10#塔基侧腿沉孔现场巡视, 要求冲孔后排出淤泥及时清理, 以免流入农田造成不必要的损失. 3. 对9#集电阵塔组塔检查, 要求登高人员注意施工中, 做好安全防护措施, 高空作业时严禁向下抛扔工具及杂物.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李健	总监签阅	李健		



由 扫描全能王 扫描创建