

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 07 日 星期 一	气候	大雨	气温	25-32℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： C25混凝土浇筑53方。符合设计要求。 备注：		
施工方人员动态：	管理人员5人，施工2人共7人				
施工机械动态：	挖机1台，搅拌机1台，发电机1台 卷扬机1台，拉渣车3台				
施工部位进度情况	1. 9#集电线路组塔完成。 2. 10#塔基基础浇筑完成。				
监理今日工作内容	1. 对9#集电线路组塔检查，要求组塔完成后，排查螺帽紧固情况，清理施工垃圾。 2. 10#塔基基础浇筑旁站，未发现异常情况。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李永志		总监签阅	刘世发	



由 扫描全能王 扫描创建