

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 09 月 09 日 星期三	气候	雷阵雨	气温	25-31℃
监理人员动态：	1人、		材料进场、取样见证、合格情况： 8#集电线路塔材进场。		
施工方人员动态：	管理人员5人、施工员15人、				
施工机械动态：	挖机1台、				
施工部位进度情况	1. 9#集电线路组塔后、架线架线、稍缺。 2. 8#集电线路塔材进场验收、分类。 3. 10#集电线路浇筑完成后的清场、扬尘工作。				
监理今日工作内容	1. 对8#集电线路塔材进场检查、要求做好成品材料的安全防护。 2. 对9#组塔后的架线排查、检查、要求施工员从上到下仔细排查、以防有遗漏架线架线情况出现。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李继		总监签阅	刘发	



由 扫描全能王 扫描创建