

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 11 日 星期 五	气候	雷阵雨	气温	25-31℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	管人员4人、施工人员10人、				
施工机械动态：	挖机1台、				
施工部位进度情况	1. 8#集电线路组塔完成后扫尾工作（排查螺栓紧固情况） 2. 8#集电线路组塔材料拼装； 3. 光伏区无人施工。				
监理今日工作内容	1. 对8#集电线路组塔后涌跃进行检查，要求施工人员对每个螺栓紧固情况进行检查，高处作业注意安全防护。 2. 对8#集电线路组塔检查，未发现异常情况。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李健		总监签阅	李健	



由 扫描全能王 扫描创建