

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020年09月16日 星期三	气候	多云	气温	25-34℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管数员4人, 施工员14人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工部位进度情况	1. 8#集电线路组塔第2. 2. 光伏区电阻测试.				
监理今日工作内容	1. 对8#集电线路组塔现场检查, 要求施工人员注意施工中, 做好防暑降温措施. 2. 对光伏场区电阻测试进行见证, 经检测电阻符合设计及规范要求. 测试阻值分别为: 0.23Ω, 0.21Ω, 0.18Ω, 0.21Ω, 0.20Ω.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	韦忠	总监签阅	刘明		



由 扫描全能王 扫描创建