

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 21 日 星期 一	气候		气温	
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	管理人员 4人，施工人员 16人				
施工机械动态：	卷扬机 1台。				
施工部位进度情况	1. 光伏区 2人消缺整改。 2. 8#集电线路 4人组塔后的消缺工作。 3. 10#集电线路 10人组塔（拼装）。				
监理今日工作内容	1. 要求集电线路施工人员注意施工安全，登高人员做好安全防护措施，确保施工质量。 2. 要求光伏区施工人员对消缺项逐一自检整改，且达到设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李继		总监签阅	刘世发	



由 扫描全能王 扫描创建