

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年07月28日 星期一	气候	阵雨	气温	23-27℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员4人、施工队员27人。					
施工机械动态：挖机1台、张力牵引机2台。					
施工部位进度情况	1. 光伏区以清理池塘内托盘、垃圾。 2. 1-18#集电线路塔自檢、消缺。 3. 飞航飞越封网强5-6#、17-18#、11-12#封网。 4. 8#、18#塔安装张力牵引机就位。				
监理今日工作内容	1. 对集电线路5-6#、17-18#、11-12#塔封网（下有10KV线路）检查。 要求施工人员做好安全防护、尽量不要碰着村民水稻地。 以免出现不必要的纠纷。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭健	总监签阅	刘仕发		



由 扫描全能王 扫描创建