

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 07 日 星期 三	气候	多云	气温	17-27℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工人员24人				
施工机械动态:	张力牵引机1台.				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工. 2. 10#-18#塔架导缆, 挂金具. 3. 1#-10#拉牵引绳.				
监理今日工作内容	1. 对10#-18#塔架导缆, 挂金具巡检, 要求登高作业人员做好. 安全防护, 确保施工质量. 2. 交代施工人员作业时, 严禁随便让村民小孩进入, 以免出现不 必要的纠纷而影响施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李德		总监签阅	刘坡	



由 扫描全能王 扫描创建