

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 08 日 星期 四	气候	多云	气温	17-27℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：管理人员4人、施工人员24人					
施工机械动态：张办牵引机1台。					
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 10#-18#塔架穿导线、挂表盒具、穿线完成。 3. 10#-1#拉牵引绳。				
监理今日工作内容	1. 要求施工队佩戴安全带、登高作业时系好安全带、确保施工安全。 黄吉。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张进	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建