

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 07 日 星期 五	气候	多云	气温	19-27℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理员 4人、施工员 24人				
施工机械动态:	张少章引车 2台、吊车 1台				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10#光伏区展架。 3. 1#-2#、3#-4#跨越架搭设完。				
监理今日工作内容	1. 对跨越架检查, 发现 1#-2#搭设的跨越 10kV 竹架存在安全隐患, 已通知施工单位整改。 2. 由于近期内风较大, 要求登高人员注意施工安全, 做好安全防护措施 确保施工安全、质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	尹德	总监签阅	刘坡		



由 扫描全能王 扫描创建