

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 11 日 星期 五	气候	多云	气温	19-28℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理人员 4人, 施工人员 23人				
施工机械动态:	张拉牵引机 2台, 吊车 1台				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10#光伏区架线、展放导线(铝绞线)。				
监理今日工作内容	对1#-10#展放导线、架线架线检查, 要求架线时, 控制好弧垂, 登高作业注意施工安全。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘世发		



由 扫描全能王 扫描创建