

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月20日 星期二	气候	多云	气温	18-24℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：监理人员4人、施工人员23人					
施工机械动态：挖据机1台、					
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10#梁导线、挂金具、安装防震锤。 3. 1#-18#塔基保护帽施工。接加固钢绳挂至塔腿。				
监理今日工作内容	1. 对1#-10#塔基施工检查。要求施工人员绑扎、安装金具、防震锤时、控制、好张力弧垂。检查铁塔螺栓紧固、同塔情况。 2. 对塔基保护帽施工检查。要求严格按图施工。确保施工质量符合设计要求。后续做好基础保护工作。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李浩	总监签阅	刘世发		

