

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 21 日 星期三	气候	多云	气温	18-24℃
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		监理员4人, 施工员14人			
施工机械动态:		挖机1台			
施工部位进度情况	1. 光伏区认质认量。 2. 1#-10#塔架导线, 安装金具, 防震锤。 3. 1#-18#塔基保护帽认质认量, 挂加固钢连接塔脚。				
监理今日工作内容	1. 巡视发现, 个别塔脚缺少一个螺母 (设计要求双螺母), 已通知施工单位做保护帽前补上螺母。 2. 要求施工员登高作业前做好安全措施, 确保施工安全, 质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	覃忠	总监签阅	刘坡		



由 扫描全能王 扫描创建