

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 22 日 星期 四	气候	多云	气温	18-16℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理员 1人, 施工员 14人				
施工机械动态:	塔吊 1台, 电焊机 1台				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 1#-10# 塔架基础线, 安装金具完成。 3. 1#-18# 塔架腿基础中间施工, 接驳副钢可连接至塔腿。 4. 光伏区 18# 塔 1x400 ² 高压电缆敷设完成, 终端端制作完成。				
监理今日工作内容	对 1x400 ² 高压电缆敷设, 终端端制作检查, 要求电缆在塔架内的 电缆槽制好转弯半径, 电缆终端端制作满足工艺要求, 并做好耐压 试验通过。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭志	总监签阅	刘城		

