

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 23 日 星期 五	气候	多云	气温	18-27℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	监理员4人、施工员16人				
施工机械动态：	吊车一台				
施工部位进度情况	1. 新台区箱变T头改造进行带电前检查、调试。 2. 1#-18#塔吊架架线、安装金具全部完成。 3. 新台区箱变18#塔、1#塔至升压站35KV开关柜电缆终端制作完成、耐压试验合格、满足要求。 4. 新台区至18#塔1X400 ² 三根2高压电缆上塔及接阵完成、升压站至18#塔高压电缆上塔及接阵完成。				
监理今日工作内容	1. 对1X400 ² 三根高压电缆耐压试验检查、耐压值达到规范要求。 2. 对1X400 ² 三根高压电缆上塔接阵检查、符合要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张忠		总监签阅	刘仕发	



由 扫描全能王 扫描创建