

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 24 日 星期六	气候	多云	气温	17-26℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	值班员4人，施工员1人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	1. 光伏区箱变厂方验收，值班员对箱变进行带电冲击，检查。 2. 集电线路验收送电成功，并网成功。 3. 光伏区并网，送电成功。				
监理今日工作内容	1. 对光伏区箱变冲击检查，要求箱变带电前做好箱体内的专项检查，发现问题及时处理。 2. 光伏区逆变器送电至箱变各柜柜侧，未发生异常情况，正常。 3. 要求值班员在箱变送电前，做好安全防误措施。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	李强	总监签阅	刘士发		

