

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月25日 星期四	气候	多云	气温	19-26℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理员、施工员1人。				
施工机械动态：	焊机1台。				
施工部位进度情况	1. 光伏区逆变器送电至箱变并检查逆变器运行情况。 2. 集电线路停电，对1#-18#塔进行检查，消缺，对未端户顶中施2。 3. 对集电线路塔基接地沟开挖，圆钢焊接，防腐；塔腿作次前施2。				
监理今日工作内容	1. 对集电线路接地施2检查，要求确保厚度（不小于8mm），焊接后清理焊渣后进行防腐处理。 2. 催促施2单位抓紧时间落实1#塔避雷器、计数器的安装工作，督促施2单位对光伏区至箱变线路的解缆及调试工作。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	张杰	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建