

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月29日 星期四	气候	阴	气温	20-25℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	驻场人员4人，施工员12人。				
施工机械动态：	挖掘机1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路消缺利差体，1#-18#塔悬挂安全警示牌，树杆标识牌。 2. 集电线路塔基接火沟开挖、焊接、防腐及塔腿保护中。				
监理今日工作内容	1. 对集电线路塔基施工检查，要求严格按照图施工，焊接清理后再行防腐处理。 2. 要求施工人员在悬挂警示牌时，注意线路已带电，确保安全，控制安全距离。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李忠	总监签阅	刘发		



由 扫描全能王 扫描创建