

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年 10 月 30 日 星期 五	气候	阴	气温	20-24℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理员3人，施工员7人				
施工机械动态：	挖掘机1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路清缺完成；中压警示牌、标示牌标识牌齐全（人员已撤场）。 2. 集电线路塔基接地沟开挖、焊接、防腐、及塔腿保护措施。 3. 10kV临时事故道路还原、回复村民农用用地。 4. 光伏区通讯柜、视频监控接线。				
监理今日工作内容	检查发现光伏区视频监控主杆未做接地，已通知相关人员进行后续完善。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘斌		

