

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 07 月 18 日 星期 五	气候	大雨	气温	23-29℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员4人、施工队员14人				
施工机械动态：	吊车一台、卷扬机一台。				
施工部位进度情况	1. 8#集电线路组塔完成。 2. 10#集电线路塔材到场，散料、拼装。				
监理今日工作内容	1. 对8#组塔检查，要求施工队对组完塔后，进行自查，对螺栓未紧，漏的排查；对箱变区域施工垃圾清理出场。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘建	总监签阅	刘建		



由 扫描全能王 扫描创建