

监 理 日 志

工 程 名 称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 04 日 星期 12	气候	阵雨	气温	22-31℃
监理人员动态:	1人、	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理人员 4人、施工人员 26人、				
施工机械动态:	张力牵引机 2台、				
施工部位进度情况	1. 光伏区无人施工。 2. 10#-18# 塔架放导线完毕 (两回 6 根)、架导线施工。				
监理今日工作内容	1. 监理巡视发现光伏区 25# 箱变至光伏区有一段槽盒已严重扭曲变形, 已通知施工单位整改。 2. 对 10#-18# 集电线路塔架放导线、架线检查, 要求登高人员必须佩戴好安全带, 系好安全带, 确保作业人员安全及施工质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	刘培		



由 扫描全能王 扫描创建