

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月27日 星期二	气候	多云	气温	21~30℃
监理单位动态：	11人		材料进场、取样见证、合格情况： 35KV避雷器(3个)、计数器(3个)进场。 符合设计要求。		
施工方人员动态：	管球员4人、施工员15人。				
施工机械动态：	挖机1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路消缺；18°塔安装避雷器、计数器及悬挂安全警示牌、标识牌。 2. 对集电线路杆塔进行开挖、埋设防雷接地、防腐及塔腿保护等施工。 3. 18°塔杆塔处中修室光纤熔接、接线完毕；18°塔至光伏区前室光纤熔接、接线施工中。				
监理今日工作内容	要求施工方做好安全文明施工。登高作业人员必须做好安全防护措施，确保施工质量。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李继		总监签阅	刘城	



由 扫描全能王 扫描创建