

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 22 日

星期：五

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：晴转多云

温度：13℃-20℃

监 理 工 作 情 况	1、综合楼基础沟槽开挖深度验槽。 2、旁站综合楼基础垫层浇筑。 3、将第一次工地例会转为 PDF 上传至监理云平台。 4、编辑打印会议纪要 001 并转为 PDF 上传至监理云平台。 5、编辑打印文件收发文记录表。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 28#、29#、30#、31#基站临时道路放样。 2、综合楼基坑验槽。 3、综合楼垫层浇筑。
其 它 事 项	施工人员 8 人，挖掘机 1 辆，天泵一辆	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、张良玉、高富海
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生