

监 理 日 志

日期：2019 年 11 月 26 日

天气：晴转多云

星期：二

温度：1℃-10℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站综合楼升压站基础绑筋。 2、见证钢筋取样。 3、旁站叶片进场。 4、编辑打印工程罚款单 001、002 转为 PDF 后上传至监理云平台。 5、编辑打印监理通知单 001-003 转为 PDF 后上传至监理云平台。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		今日主要工作内容：1、基础框架柱完成 30%。2、基础底板筋绑扎完成。 3、基础钢筋下料 3%。4、条形基础下料 50% 明日工作计划： 1、钢筋棚、木工棚张贴安全标语。 2、基础框架柱绑扎。 3、基础钢筋下料。
其 它 事 项	施工人员 10 人，挖掘机 1 辆，天泵一辆，经纬仪一台	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明、张良玉、高富海	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	