

监 理 日 志

日期: 2019年11月28日

星期: 四

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 多云
温度: 0-8℃

监 理 工 作 情 况	1. 召开第二次监理例会。2. 与施工方将钢筋送检至质检站。 3. 监理、业主、施工方对现场进行每周安全检查。 4. 巡视升压站构造柱钢筋绑扎情况,发现与图纸不符,责令施工方整改。 5. 将监理通知单001-03,罚款单001.002,第一次工地例会会议纪要,监理例会会议纪要001下发至森源、中恒。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		今施工: 1. 道路复查,与村委协调1井-1井基点征地事宜; 2. 基础梁绑扎完成50%; 3. 基础梁钢筋下料50%; 4. 张贴安全标志机械操作规程 明日计划: 1. 道路复查,与村委协调1井-1井基点征地事宜; 2. 钢筋木工棚张贴安全标志, 3. 基础出梁绑扎 4. 基础钢筋下料
其 它 事 项	施工人员20人,截断机1台,弯折机1台	
本日现场监理人员	苗宇明、张良宝、高宝海	
记录人: 张良宝	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	