

监 理 日 志

日期: 2019年12月14日

星期: 六

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 阴转多云
温度: 3-11℃

监理工作情况	1. 检查升压站综合楼构造柱钢筋电渣压力焊焊接发现个别不合格要求施工方整改并建封模。2. 检查升压站SVG土层发现含有石块要求施工方进行清理。3. 检查升压站围墙基础砌筑。4. 旁站升压站主变构架基础浇筑及振捣。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 升压站综合楼一层梁底支模、梁筋绑扎、主变构架基础浇筑、GIS SVG 构架基础垫层浇筑、围墙基础砌筑。 2. 6#、12#、13#、20#、38#、39# 基点道路施工。
其它事项		
本日现场监理人员		苗宇明、高富海、张良玉
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	



扫描全能王 创建