

监 理 日 志

日期: 2019年12月19日

星期: 四

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 晴
温度: -1-8℃

监理工作情况

1. 离站升压站综合楼一层底板、梁、框架柱浇筑及振捣收面、覆盖养护
2. 检查升压站围墙毛石填充
3. 检查升压站建变构架基础钢筋绑扎
4. 检查施工区降水
5. 检查10#、21#基桩道路施工
6. 编辑打印会议纪要005
7. 打印监理旁站007
8. 签字安全活动记录003

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 升压站综合楼顶板浇筑、围墙毛石填充、毛石基础浇筑出线构架基础绑扎、施工区降水
2. 10#、21#基桩道路施工

其它事项

本日现场监理人员

胡守明、高富海、张良美

记录人: 张良美

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

胡守明



扫描全能王 创建