

监 理 日 志

日期: 2019年12月3日

星期: 二

天气: 晴

温度: -2-10℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 将《监理单位项目总监理工程师》发送至公司签字。 2. 巡视升压站综合楼基础前墙钢筋情况, 钢筋与模板距离要求施工方添加压块, 底板筋添加压块, 对垫层表面进行清光处理。 3. 编辑照片、日志上传至监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 升压站综合楼基础支模 2. 道路4#、5#、6#施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苗宇明、高嘉海、张良廷
记录人: 张良廷		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明



扫描全能王 创建