

监 理 日 志

日期: 2019年12月5日

星期: 四

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 晴
温度: 0-12℃

监理工作情况	1. 巡视检查主变基础、主变构架基础、出线构架基础、GIS基础开挖。 2. 检查升压站综合楼基础拆模情况。 3. 升压站综合楼基础回填通知施工方需做回填土送检(按设计要求)。 4. 检查13#基站点进场道路铺路情况。 5. 召开第三次监理例会。 6. 将《监理单位项目总监理工程师工程质量责任书》递交中恒资料员	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 升压站主变基础、主变构架基础、出线构架基础、GIS基础开挖 2. 升压站综合楼基础拆模 3. 5#、6#、13#基站点道路施工
其它事项		
本日现场监理人员	苗守明、高宝海、张良兵	
记录人: 张良兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	



扫描全能王 创建