

监 理 日 志

日期: 2020年 1月 1日

星期: 三

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 阴

温度: 2-6℃

监理工作情况	1. 编辑打印平行检验记录009。 2. 巡视检查34#风机机位点。 3. 验收升压站消防泵房基础开挖及垫层支模、检查升压站围墙砌筑。 检查升压站GIS罐室基础支模及预制舱基础支模、主变构架倒角安装。 4. 检查23#、25#、26#、29#、36#基础道路施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 升压站消防泵房基础垫层支模、二次舱基础绑扎筋、GIS罐室基础支模、站用变围墙施工。 2. 23#埋管、25#、29#、26#、2#、36#埋管及铺设建渣级。 3. 34#机位场地平整
其它事项		
本日现场监理人员		苗守明 魏树斌、张良志
记录人: 张良志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	



扫描全能王 创建