

监 理 日 志

日期: 2020年1月14日

星期: 二

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 雾转多云
温度: -4-4℃

监
理
工
作
情
况

1. 召开桩基质量专题会并形成会议纪要下发各参建单位.
2. 检查23#、31#道路埋管; 26#道路敷设
3. 检查消防泵房基础回填、围墙砌筑.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 3#风机点试桩5根.
2. 31#道路埋管128m, 铺垃圾40m; 26#道路铺设完伐; 23#道路埋管36m;
3. 消防泵房基础回填; 围墙砌筑.

其
它
事
项

本日现场监理人员

苗宇明、魏叔拔、张良美

记录人:

张良美

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

苗宇明



扫描全能王 创建