

监 理 日 志

日期: 2020年1月2日

星期: 四

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

天气: 晴

温度: -4~10℃

监理工作情况	1. 召开第七次监理例会。 2. 检查开压站消防泵房基础出绑筋、围墙砌筑、二次舱基础出绑筋及下部台支模, 发现个别围墙砌筑工人未佩戴安全帽要求施工方戴安全帽施工。 3. 开压站消防泵房因发电机故障出现水位上升为避免引起施工质量问题, 要求施工方出具临时方案。 4. 检查 23#、24#、25#、26#、27#、29#、36# 基点道路施工	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 开压站消防泵房基础出绑筋; 二次舱设备基础出绑筋下部台支模; 围墙基础砌筑; 消防泵房持续降水。 2. 34# 风机点放样。 3. 23#、24#、25#、26#、27#、29#、36# 基点道路施工
其它事项		
本日现场监理人员		苗守明、魏叔成、张良东
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	



扫描全能王 创建