

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 18 日

天气：晴

星期：三

温度：9-23℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、编辑安全监理旁站 001 并上传至监理云。 2、编辑打印质量安全活动记录 004。 3、旁站 5# 机位点桩对接及打桩。 4、巡视检查 24#、18# 道路敷设及 27# 道路修复。 5、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、24#铺设建筑垃圾 260m。 2、18#基点道路排水处理待压实。 3、27#基点道路修复待压实。 4、5#机位管桩已完成 12 根。 5、11、26 机位放线。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		高富海、魏树成
记 录 人：张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：