

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 19 日

天气：晴

星期：四

温度：6-16℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、手机视频召开第十一次监理例会并编辑会议纪要 011。 2、巡视检查 24#、18# 道路埋管及压实及 25#、26#道路敷设。 3、上传监理日志及照片。 4、旁站 5#机位管桩打桩。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、24#基点道路埋涵管 66m。 2、18#基点道路排水处理待压实。 3、26#, 27#基点道路压实满足通车条件。 4、25#基点道路铺设 120m。 5、主控楼二层顶板拆模完成 50%。6、主变基础拆模完成。7、二次舱基础拆模完成。8、5#机位管桩已完成 13 根。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		高富海、魏树成
记 录 人：张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：