

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 24 日

天气：晴

星期：二

温度：10-20℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查升压站主控基础墙体砌筑及圈梁支模、消防泵房基础顶板钢筋绑扎、SVG 基础支模加固及一次舱基础开挖。 2、巡视检查 10#临时道路敷设、18#道路开挖水沟。 3、上传监理日志及照片。 4、编辑平行检验记录 010、011。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、主控楼基础墙体砌筑完成 70%。2、消防泵房基础顶板钢筋绑扎完成 50%。 3、SVG 设备基础支模加固完成 100%。4、一次舱基础开挖完成 100%。5、设备从 5#装车至 11#卸车、组装。6、26#卸管桩。7、10#基点道路铺设 160m， 8、18#基点道路开排水沟。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、高富海、魏树成
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明