

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 27 日

天气：晴

星期：五

温度：18-7℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查消防泵房基础顶板预埋件安装、消防泵房基础顶板钢筋绑扎、主控楼二层构造柱绑扎、SVG 设备基础集装箱基础安装工作。 2、旁站检查 11#桩施工并卷写旁站记录。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 1、消防泵房基础顶板预埋件安装完成 20%。2、消防泵房基础顶板钢筋绑扎完成 100%。3、主控楼二层构造柱绑扎 100%。4、SVG 设备基础集装箱基础安装完成。 风场进场道路： 1、10#基点道路埋涵管 32m，清表 300m。2、22#基点道路挖机进场。 风机基础： 1、11#桩施工 10 根。2、11#、26#管桩刷防腐。3、11#机位卸桩。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝焯	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	