

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 28 日

天气：晴

星期：六

温度：12-4℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查消防泵房基础顶板预埋件安装、一次舱基础垫层支模完成、围墙基础粉刷完成 40%，进行消防泵房顶板、主控楼基础圈梁验筋完成。监督主控楼植筋做拉拔试验完成。 2、旁站检查 11#、26#桩施工并卷写旁站记录。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 1、消防泵房基础顶板预埋件安装完成、一次舱基础垫层支模完成。2、围墙基础粉刷完成 40%。 3、消防泵房顶板、主控楼基础圈梁验筋完成。4、主控楼植筋做拉拔试验完成。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设 200m。2、25#基点道路埋涵管 10m，铺设补充 35m。3、23#，26#，27# 实地测量村委签字完成。 风机基础： 1、11#桩施工 11 根。11#管桩刷防腐。26#机位桩施工 15 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝焯
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明