

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 29 日

天气：晴

星期：天

温度：12-6℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查升压站消防泵房基础顶板浇筑；一次舱基础垫层浇筑；主控楼基础圈梁浇筑；共箱母线基础浇筑；围墙粉刷。11#桩施工 10 根；19#桩桩施工 3 根；26#机位桩施工 12 根 2、旁站检查 11#、19#、26#桩施工及升压站消防泵房基础顶板、一次舱基础垫层浇、主控楼基础圈梁、共箱母线基础并卷写旁站记录。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 1、消防泵房基础顶板浇筑完成。一次舱基础垫层浇筑完成。主控楼基础圈梁浇筑完成。共箱母线基础浇筑完成。2、围墙粉刷完成 30%。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设 100m。2、22#基点道路铺设 30m3、1#基点道路埋涵管。4、8#基点道路重新放线。 风机基础： 1、11#桩施工 10 根。2、19#桩桩施工 3 根。3、26#机位桩施工 12 根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明