

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 10 日

天气：晴

星期：五

温度：18-8℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视消防泵房梁邦支模加固完成。主控楼基础夯实完成。事故油池基础钢筋绑扎。一次舱基础拆模完成。二次舱电缆沟基础放线完成。主控楼外架搭设。 2、旁站检查 24 号桩施工、20 号桩施工 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 1、消防泵房梁邦支模加固完成。2、主控楼基础夯实完成。3、事故油池基础钢筋绑扎完成 40%。4、一次舱基础拆模完成。5、二次舱电缆沟基础放线完成。6、主控楼外架搭设完成 20%。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设约 30m, 埋涵管 30m. 2、32#基点道路铺设约 100m。3、9#基点道路铺设约 120m. 4、2#基点道路铺设 428.4m。 风机基础： 1、24#机位管桩施工 9 根。2、20#机位管桩施工 9 根。3、11#基坑开挖。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明