

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 11 日

天气：雨转阴

星期：六

温度：14-8℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视事故油池基础钢筋绑扎。2、主控楼外架搭设。3、主控楼一层构造柱绑扎。4、主控楼一层、二层卫生间地梁支模完成。 2、旁站检查 24 号桩施工、20 号桩施工、25 号桩施工 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		升压站： 1、事故油池基础钢筋绑扎完成 60%。2、主控楼外架搭设完成 40%。3、主控楼一层构造柱绑扎完成 40%。4、主控楼一层、二层卫生间地梁支模完成 100%。 风场进场道路： 因下雨未施工 风机基础： 1、24#机位管桩施工 14 根。2、20#机位管桩施工 11 根。3、25#机位上午设备组装，下午管桩施工 4 根。4、11#基坑开挖、清理桩头。5、17#设备组装。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊
记 录 人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明