

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 15 日

天气：晴

星期：三

温度：25-13℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视事故油池基础配模板，主控楼一层墙体砌砖，二次舱电缆沟基础钢筋绑扎，二次舱电缆沟基础钢筋支模，一次舱电缆沟基础钢筋绑扎。 2、旁站检查 20 号桩施工、25 号桩施工、17 号桩施、11 号机位基础打垫层 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 事故油池基础配模板完成 100%。主控楼一层墙体砌砖完成 20%。二次舱电缆沟基础钢筋绑扎完成 100%。二次舱电缆沟基础钢筋支模完成 60%。一次舱电缆沟基础钢筋绑扎完成 60%。围墙基础施工完成 100%。消防泵房一层拆模完成 40%。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设约 230m。2、32#基点道路铺设约 30m。3、28#基点道路铺设 220m。 风机基础： 1、20#机位管桩施工 7 根。2、25#机位管桩施工 13 根。3、17#机位管桩施工 6 根。4、6#机位上午发电机维修、下午施工 3 根。5、19#机位基坑开挖。6、11#机位基础打垫层 7、高强六角头螺栓卸货。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率
记录人：闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明