

# 监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 2 日

天气：晴

星期：四

温度：16-7℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视升压站围墙外墙粉刷、主控楼基础墙体粉刷、消防泵房一层搭设满堂架、一次舱下部台基础拆模、避雷针基础开挖。 2、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 1、围墙外墙粉刷完成 90%。2、主控楼基础墙体粉刷完成 50%。3、消防泵房一层搭设满堂架完成 50%。4、一次舱下部台基础拆模完成。5、一次舱上部台放线完成。6、避雷针基础开挖完成。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设 130m。2、40#基点道路铺设 40m，埋涵管 32m。 风机基础： 1、12#号场地平整完成。2、11#, 26#号设备转场。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊	
记录人：王朝煊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	