

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 20 日

星期：二

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

天气：多云转晴

温度：20-8℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视事故油池基础支模。主控楼一层墙体砌筑。一次舱电缆沟沟壁浇筑。二次舱电缆沟沟壁浇筑。SVG 电缆沟基础支模。出线构架侧避雷器吊装。。 2、13#机位管桩施工 1 根。1#机位桩施工 5 根。17#机位桩施工 11 根。6#机位管桩施工 12 根。19、26、25#机位桩检测。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 事故油池基础支模完成 100%。主控楼一层墙体砌筑完成 85%。一次舱电缆沟沟壁浇筑完成 100%。二次舱电缆沟沟壁浇筑完成 100%。SVG 电缆沟基础支模完成 70%。出线构架侧避雷器吊装完成 100%。 风场进场道路： 10#基点道路修整。21#基点道路协调完成，明日铺设建筑垃圾。 风机基础施工： 13#机位管桩施工 1 根。1#机位桩施工 5 根。17#机位桩施工 11 根。6#机位管桩施工 12 根。24#机位基坑开挖。11#机位钢筋绑扎，管桩填芯。19、26、25#机位桩检测。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学
记录人:闫率		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明