

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 24 日

天气：晴

星期：五

温度：26-17℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	巡视主控楼一层构造柱支模。主控楼一层构造柱浇筑。主控楼二层墙体砌筑。电缆沟基础支模。出线构架组装。一次舱体并柜。事故油池拆模回填。 2、1 号管桩施工 10 根。2 号管桩施工 18 根。18 号引孔 10 个。13 号管桩施工 12 根。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 主控楼一层构造柱支模完成 100%。主控楼一层构造柱浇筑完成 30%。主控楼二层墙体砌筑完成 30%。电缆沟基础支模完成 80%。出线构架组装完成 80%。一次舱体并柜完成 30%。事故油池拆模回填完成 100%。 风场进场道路： 11#基点道路修整。21#基点道路铺设约 180m。32#基点道路除基点转弯口，其余路段铺设完成待修整。29#基点道路一台铺设约 130m，另一台埋涵管。14#往 13#转弯口修整。 风机基础施工： 1、1 号管桩施工 10 根。2 号管桩施工 18 根。18 号引孔 10 个。13 号管桩施工 12 根。19 号锚栓定位安装、二次垫层施工。25 号垫层施工。11 号钢筋绑扎。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学	
记录人：闫率	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	